Směrný časový plán-Křelov-6-2013

ID	Kód WBS	Název úkolu	Smluvní cena (tis. Kč)	Doba trvání - aktuální plán	Zahájení - aktuální plán	Dokončení - aktuální plán	Zahájení - směrný plán	Dokončení - směrný plán
1		**1 Kanalizace a ČOV obce Křelov-Břuchotín**	**0**	**392 dny?**	**10.12. 12**	**10.6. 14**	**10.12. 12**	**10.6. 14**
2	1.1	Převzetí staveniště	0	1 den?	10.12. 12	10.12. 12	10.12. 12	10.12. 12
3	1.2	Vybudování zařízení staveniště	0	5 dny?	4.6. 13	10.6. 13	4.6. 13	10.6. 13
4	1.3	Zahájení prací	0	1 den?	11.3. 13	11.3. 13	11.3. 13	11.3. 13
5	**1.4**	**ČOV Křelov**	**0**	**310 dny?**	**11.3. 13**	**16.5. 14**	**11.3. 13**	**16.5. 14**
6	1.4.1	skrývka ornice	0	5 dny?	3.6. 13	7.6. 13	3.6. 13	7.6. 13
7	1.4.2	průzkumný vrt	0	5 dny?	11.3. 13	15.3. 13	11.3. 13	15.3. 13
8	1.4.3	studna vč vystrojení	0	5 dny?	5.8. 13	9.8. 13	5.8. 13	9.8. 13
9	1.4.4	výkop stavební jámy	0	15 dny?	12.8. 13	30.8. 13	12.8. 13	30.8. 13
10	1.4.5	podkladní vrstva - štěrkodrť	0	5 dny?	2.9. 13	6.9. 13	2.9. 13	6.9. 13
11	1.4.6	podkladní betony	0	5 dny?	9.9. 13	13.9. 13	9.9. 13	13.9. 13
12	1.4.7	ŽB konstrukce budovy ČOV	0	35 dny?	16.9. 13	1.11. 13	16.9. 13	1.11. 13
13	1.4.8	spádové betony	0	5 dny?	4.11. 13	8.11. 13	4.11. 13	8.11. 13
14	1.4.9	zásypy stavební jámy	0	5 dny?	4.11. 13	8.11. 13	4.11. 13	8.11. 13
15	1.4.10	hydroizolace podlah	0	5 dny?	4.11. 13	8.11. 13	4.11. 13	8.11. 13
16	1.4.11	zdivo 1NP	0	15 dny?	11.11. 13	29.11. 13	11.11. 13	29.11. 13
17	1.4.12	ŽB věnce	0	3 dny?	25.11. 13	27.11. 13	25.11. 13	27.11. 13
18	1.4.13	výkop, betonáž, zásyp patek přístřešku	0	10 dny?	11.11. 13	22.11. 13	11.11. 13	22.11. 13
19	1.4.14	montáž ocelových slopů přístřešku	0	5 dny?	25.11. 13	29.11. 13	25.11. 13	29.11. 13
20	1.4.15	montáž střešní konstrukce	0	15 dny?	2.12. 13	20.12. 13	2.12. 13	20.12. 13
21	1.4.16	vnitřní omítky	0	15 dny?	6.1. 14	24.1. 14	6.1. 14	24.1. 14
22	1.4.17	vnější omítky	0	10 dny?	24.3. 14	4.4. 14	24.3. 14	4.4. 14
23	1.4.18	mnontáž oken a dveří	0	5 dny?	16.12. 13	20.12. 13	16.12. 13	20.12. 13
24	1.4.19	podlahové konstrukce	0	15 dny?	27.1. 14	14.2. 14	27.1. 14	14.2. 14
25	1.4.20	obklady dlažby	0	10 dny?	17.2. 14	28.2. 14	17.2. 14	28.2. 14
26	1.4.21	malby nátěry	0	10 dny?	10.3. 14	21.3. 14	10.3. 14	21.3. 14
27	1.4.22	ZTI, UT	0	11 dny?	9.12. 13	23.12. 13	9.12. 13	23.12. 13
28	1.4.23	kompletace ZTI, UT	0	10 dny?	3.3. 14	14.3. 14	3.3. 14	14.3. 14
29	1.4.24	PS 01.1 technologie	0	155 dny?	7.10. 13	9.5. 14	7.10. 13	9.5. 14
30	1.4.25	PS 01.2 elektrotechnologie	0	155 dny?	7.10. 13	9.5. 14	7.10. 13	9.5. 14
31	1.4.26	PS 01.3 řídící systém	0	155 dny?	7.10. 13	9.5. 14	7.10. 13	9.5. 14
32	1.4.27	PS 01.4 elektro rozvody	0	155 dny?	7.10. 13	9.5. 14	7.10. 13	9.5. 14
33	1.4.28	trafostanice ČOV	0	10 dny?	4.11. 13	15.11. 13	4.11. 13	15.11. 13
34	1.4.29	kabelová přípojka NN, VN	0	10 dny?	7.11. 13	20.11. 13	7.11. 13	20.11. 13
35	1.4.30	přípojka vody	0	11 dny?	16.9. 13	30.9. 13	16.9. 13	30.9. 13
36	1.4.31	trasa Š1 - čerpací stanice	0	10 dny?	9.9. 13	20.9. 13	9.9. 13	20.9. 13
37	1.4.32	obtok ČOV, výtlak	0	15 dny?	25.11. 13	13.12. 13	25.11. 13	13.12. 13
38	1.4.33	odvodnění kalu	0	10 dny?	21.10. 13	1.11. 13	21.10. 13	1.11. 13
39	1.4.34	jímka na svoz fekálií	0	10 dny?	6.1. 14	17.1. 14	6.1. 14	17.1. 14
40	1.4.35	Stoka A	0	16 dny?	4.11. 13	25.11. 13	4.11. 13	25.11. 13
41	1.4.36	konstrukční vrdtvy zpevněných ploch a komunikací	0	30 dny?	3.3. 14	11.4. 14	3.3. 14	11.4. 14
42	1.4.37	asfaltové vrstvy komunikací	0	15 dny?	14.4. 14	2.5. 14	14.4. 14	2.5. 14
43	1.4.38	zámková dlažba ČOV	0	16 dny?	7.4. 14	28.4. 14	7.4. 14	28.4. 14
44	1.4.39	HTU	0	15 dny?	7.4. 14	25.4. 14	7.4. 14	25.4. 14
45	1.4.40	oplocení	0	15 dny?	28.4. 14	16.5. 14	28.4. 14	16.5. 14
46	**1.5**	**Kanalizace Křelov**	**0**	**260 dny?**	**3.6. 13**	**30.5. 14**	**3.6. 13**	**30.5. 14**
47	1.5.1	Stoka J - 1. část	0	86 dny?	3.6. 13	30.9. 13	3.6. 13	30.9. 13
48	1.5.2	Stoka J - 2.část	0	65 dny?	3.3. 14	30.5. 14	3.3. 14	30.5. 14
49	1.5.3	Stoka JA	0	30 dny?	22.7. 13	30.8. 13	22.7. 13	30.8. 13
50	1.5.4	Stoka JA - I	0	21 dny?	1.8. 13	29.8. 13	1.8. 13	29.8. 13
51	1.5.5	Stoka JB	0	66 dny?	1.7. 13	30.9. 13	1.7. 13	30.9. 13
52	1.5.6	Stoka JC	0	22 dny?	1.4. 14	30.4. 14	1.4. 14	30.4. 14
53	1.5.7	Stoka JD	0	22 dny?	1.4. 14	30.4. 14	1.4. 14	30.4. 14
54	1.5.8	Stoka JE vč.přeložek vodovodu	0	22 dny?	1.5. 14	30.5. 14	1.5. 14	30.5. 14
55	1.5.9	Stoka K - 1.část	0	65 dny?	2.9. 13	29.11. 13	2.9. 13	29.11. 13
56	1.5.10	Stoka K - 2.část	0	65 dny?	3.3. 14	30.5. 14	3.3. 14	30.5. 14
57	1.5.11	Stoka KA	0	22 dny?	1.4. 14	30.4. 14	1.4. 14	30.4. 14
58	1.5.12	Stoka KA - I	0	22 dny?	1.5. 14	30.5. 14	1.5. 14	30.5. 14
59	1.5.13	Stoka KB	0	22 dny?	1.5. 14	30.5. 14	1.5. 14	30.5. 14
60	1.5.14	Stoka KB - I	0	21 dny?	2.5. 14	30.5. 14	2.5. 14	30.5. 14
61	1.5.15	Stoka KC	0	44 dny?	2.9. 13	31.10. 13	2.9. 13	31.10. 13
62	1.5.16	Stoka KC - I	0	23 dny?	1.7. 13	31.7. 13	1.7. 13	31.7. 13
63	1.5.17	Stoka KC - I - I	0	22 dny?	1.8. 13	30.8. 13	1.8. 13	30.8. 13
64	1.5.18	Stoka KC - I - Ia	0	22 dny?	1.8. 13	30.8. 13	1.8. 13	30.8. 13
65	1.5.19	Stoka KC - I - II	0	21 dny?	2.9. 13	30.9. 13	2.9. 13	30.9. 13
66	1.5.20	Stoka KC - II vč.přeložky vodovodu a výtlaku V2	0	23 dny?	1.10. 13	31.10. 13	1.10. 13	31.10. 13
67	1.5.21	Stoka KC - III	0	23 dny?	1.10. 13	31.10. 13	1.10. 13	31.10. 13
68	1.5.22	Stoka KD vč.části V1	0	43 dny?	1.11. 13	31.12. 13	1.11. 13	31.12. 13
69	1.5.23	Stoka KD - I vč.části V1	0	21 dny?	3.3. 14	31.3. 14	3.3. 14	31.3. 14
70	1.5.24	Stoka KD - I - I	0	21 dny?	3.3. 14	31.3. 14	3.3. 14	31.3. 14
71	1.5.25	Stoka KE	0	21 dny?	2.9. 13	30.9. 13	2.9. 13	30.9. 13
72	1.5.26	Stoka KE - I	0	21 dny?	2.9. 13	30.9. 13	2.9. 13	30.9. 13
73	1.5.27	Stoka KE - II	0	21 dny?	2.9. 13	30.9. 13	2.9. 13	30.9. 13
74	1.5.28	Stoka KE - III	0	21 dny?	2.9. 13	30.9. 13	2.9. 13	30.9. 13
75	1.5.29	Stoka KF	0	21 dny?	3.3. 14	31.3. 14	3.3. 14	31.3. 14
76	1.5.30	Stoka KG	0	22 dny?	1.10. 13	30.10. 13	1.10. 13	30.10. 13
77	1.5.31	Stoka KG - I	0	22 dny?	1.10. 13	30.10. 13	1.10. 13	30.10. 13
78	1.5.32	Stoka KG - II	0	21 dny?	1.10. 13	29.10. 13	1.10. 13	29.10. 13
79	1.5.33	Stoka KG - III	0	21 dny?	1.11. 13	29.11. 13	1.11. 13	29.11. 13
80	1.5.34	Stoka KI	0	22 dny?	1.5. 14	30.5. 14	1.5. 14	30.5. 14
81	1.5.35	Stoka KJ	0	21 dny?	1.4. 14	29.4. 14	1.4. 14	29.4. 14
82	1.5.36	Stoka KK	0	15 dny?	12.5. 14	30.5. 14	12.5. 14	30.5. 14
83	1.5.37	Stoka KL	0	15 dny?	12.5. 14	30.5. 14	12.5. 14	30.5. 14
84	1.5.38	Stoka O vyčištěné vody	0	45 dny?	3.6. 13	2.8. 13	3.6. 13	2.8. 13
85	1.5.39	Výtlak V1	0	22 dny?	1.4. 14	30.4. 14	1.4. 14	30.4. 14
86	1.5.40	Výtlak V2	0	21 dny?	1.11. 13	29.11. 13	1.11. 13	29.11. 13
87	1.5.41	Kanlizační odbočky DN 150 SN 12	0	174 dny?	1.10. 13	30.5. 14	1.10. 13	30.5. 14
88	1.5.42	Kanalizační odbočky DN 150 SN 16	0	65 dny?	2.9. 13	29.11. 13	2.9. 13	29.11. 13
89	1.5.43	Kanalizační odbočky DN 200	0	21 dny?	3.3. 14	31.3. 14	3.3. 14	31.3. 14
90	**1.6**	**Kanalizace Břuchotín**	**0**	**195 dny?**	**2.9. 13**	**30.5. 14**	**2.9. 13**	**30.5. 14**
91	1.6.1	Stoka B	0	22 dny?	1.5. 14	30.5. 14	1.5. 14	30.5. 14
92	1.6.2	Stoka B vč výtlaku	0	22 dny?	1.4. 14	30.4. 14	1.4. 14	30.4. 14
93	1.6.3	Stoka BA	0	20 dny?	5.5. 14	30.5. 14	5.5. 14	30.5. 14
94	1.6.4	Stoka BA - I	0	20 dny?	5.5. 14	30.5. 14	5.5. 14	30.5. 14
95	1.6.5	Stoka BA - II	0	20 dny?	5.5. 14	30.5. 14	5.5. 14	30.5. 14
96	1.6.6	Stoka BB vč výtlaku souběh	0	22 dny?	1.5. 14	30.5. 14	1.5. 14	30.5. 14
97	1.6.7	Výtlak BV	0	65 dny?	2.9. 13	29.11. 13	2.9. 13	29.11. 13
98	1.6.8	Kanalizační odbočky DN 150	0	44 dny?	1.4. 14	30.5. 14	1.4. 14	30.5. 14
99	1.6.9	Kanalizační odbočky DN 200	0	22 dny?	1.5. 14	30.5. 14	1.5. 14	30.5. 14
100	1.7	ČS 1 včetně přípojky NN	0	44 dny?	2.9. 13	31.10. 13	2.9. 13	31.10. 13
101	1.8	ČS 2 včetně přípojky NN	0	40 dny?	5.8. 13	27.9. 13	5.8. 13	27.9. 13
102	1.9	Oprava stávající kanalizace narušené stavbou bet. DN 400 - 200m	0	45 dny?	1.4. 14	2.6. 14	1.4. 14	2.6. 14
103	1.10	Komunikace - kanalizace	0	70 dny?	3.3. 14	6.6. 14	3.3. 14	6.6. 14
104	1.11	Terénní úpravy - kanalizace	0	70 dny?	3.3. 14	6.6. 14	3.3. 14	6.6. 14
105	1.12	Předání a převzetí díla	0	1 den?	10.6. 14	10.6. 14	10.6. 14	10.6. 14